

Gremium/TOP:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus
TOP 5 öffentlich

09.06.2021

Drucksache:

Federführung:

080/2021

Bildung und Generationen
Kautzmann, D. / Wb

Beschlussvorlage

Betreff:

Katholischer Kindergarten Waldstadt
Sachstandsbericht Baumaßnahme

Beratungsfolge:

Gremium:	am:	Behandlung:
Gemeinderat	15.11.2017	Öffentlich
Gemeinderat	27.11.2019	Öffentlich
Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus	09.06.2021	Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus nimmt den Sachstand der Baumaßnahme katholischer Kindergarten Waldstadt zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Der Neubau des viergruppigen Kindergartens als Ersatz für die beiden Kindergärten in der Waldstadt in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde MOSE wurde durch den Gemeinderat am 15.11.2017 beschlossen. Der Beschluss zur kommunalen Förderung bei förderfähigen Baukosten in Höhe von 3.571.000 € wurde am 27.11.2019 durch den Gemeinderat gefasst.

Die im März 2020 begonnene Baumaßnahme nähert sich der Fertigstellung. Unter Berücksichtigung der bisher abgerechneten Bauleistungen, der bereits vergebenen Gewerke (Außenanlage, Außenputz) und der noch ausstehenden Vergaben (Tischlerarbeiten, Türen, Schlosserarbeiten, Inneneinrichtung) ist mit einer Einhaltung des für die kommunale Bezuschussung zugrundeliegenden Kostenrahmens zu rechnen.

Drucksache:

080/2021

Die Einbindung und enge Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Harrer als Projektsteuerer hat sich sowohl bezüglich der Bauabwicklung als auch bezüglich der Kostenkontrolle als richtig und zielführend erwiesen. In regelmäßigen und mindestens monatlich durchgeführten Projektgesprächen unter Einbeziehung der Abteilung Hochbau und der Abteilung Bildung und Generationen wurde ständige Transparenz zu Baufortschritt, Kostenentwicklung und Planungsstand geschaffen. Begründete Mehrkosten bei einzelnen Gewerken konnten bisher durch Einsparungen bei anderen Teilmaßnahmen kompensiert werden.

Der bei der Planung angestrebte 01.09.2021 (Beginn des Kindergartenjahres 2021/2022) für die Inbetriebnahme der Kindertageseinrichtung lässt sich voraussichtlich nicht einhalten. Eine verlässliche Aussage hierüber wird für Mitte Juni 2021 erwartet, da die Submission für Türen und Tischlerarbeiten noch abgewartet werden muss und verschiedene Firmen bereits auf Kapazitäts- und Lieferprobleme hingewiesen haben. Danach wäre eine Verschiebung der Eröffnung auch auf Oktober / November 2021 denkbar. Die vorliegenden Anmeldezahlen sehen einen gleichzeitigen Betriebsbeginn bei allen vier Gruppen vor. Die Nachfrage nach dem Ganztagsangebot hält sich aktuell allerdings in Grenzen, sodass für diese Gruppe ein kombiniertes Angebot von Ganztagsbetreuung und verlängerter Vormittagsöffnungszeit angestrebt wird. Die Beantragung der Betriebserlaubnis ist in die Wege geleitet, Stellenplan und Öffnungszeiten sind mit der Stadt abgestimmt und die Besetzung der einzelnen Gruppen mit dem notwendigen Fachpersonal ist nahezu abgeschlossen.

Die Stadt Mosbach ist zuversichtlich, dass die Einrichtung noch in diesem Jahr zu einer Verbesserung der Kinderbetreuung beitragen wird und erfolgreich in Betrieb gehen kann. Über den offiziellen Termin der Eröffnung bzw. die Einweihung wird zu gegebener Zeit informiert.

Nach Abschluss der Fördermaßnahme wird die Verwaltung zu Kosten und Bezuschussung berichten.

Finanzielle Auswirkungen:

Unter Berücksichtigung des bewilligten Bundeszuschusses in Höhe von 210.000 € und der hälftigen Kosten für die Projektsteuerung sind von den zugesagten kommunalen Zuschüssen in Höhe von 2.600.000 € mittlerweile ca. 40 % ausgezahlt. Die weiteren notwendigen Fördermittel sind im Haushalt bzw. in der Finanzplanung bis 2023 berücksichtigt.

Anlagen:

Keine.