

**Flachdachsanierung Pestalozzi-Realschule
Auftragsvergabe Anmietung Containeranlage für 10 Klassenzimmer**

BERATUNGSWEG

Ohne.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Technische Ausschuss beschließt den Auftrag in Höhe von 134.027,86 € zur Anmietung von einer Containeranlage für 10 Klassenzimmer mit Sanitäranlage an die Firma ELA Container GmbH zu vergeben.

SACHVERHALT

Im Rahmen der Dachsanierung ist es erforderlich das 2. Obergeschoss der Pestalozzi-Realschule für den Schulbetrieb zu sperren.

Nach aktuellem Bauzeitenplan ist eine Auslagerung der Klassenzimmer bereits ab März 2018 erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt können aufgrund der Abiturvorbereitungen keine Ausweichräume in den umliegenden Schulen zur Verfügung gestellt werden. Auch die Dauer der Bauphase über die Sommerferien hinaus macht eine Auslagerung in eine Containerlösung unumgänglich.

Es wurden zwei Bewerber zur Angebotsabgabe für eine Containeranlage mit 10 Klassenräumen und einer Sanitäreinheit für Jungen und Mädchen aufgefordert. Günstiger Bieter ist die Fa. ELA GmbH, Zeppelinstraße 19-21 in 49733 Haren mit Abwicklung über den Standort Billigheim, die Gesamtkosten für Miete und Transport liegen bei 134.027,86 € bei einer geplanten Standzeit von 245 Tagen (März bis November 2018).

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Mittel stehen im Budget SK4211-00 bei der Kostenart 4211 0000 zur Verfügung.

Anlage:

Keine.