

Zusätzliche Leistungen zum Aufbau der Containeranlage

Einmalleistungen	Gebäude 1	Gebäude 2	gesamt	Teilleistung netto	MwSt.	Teilleistung brutto
Anlieferung und Montage						
Anlieferung Module	18.476,00 €	2.980,00 €	21.456,00 €			
Kran	11.219,00 €	2.589,00 €	13.808,00 €			
Montage	38.950,00 €	4.550,00 €	43.500,00 €	78.764,00 €	16%	91.366,24 €
Fundamente						
Betonfertigteilfundamente	117.294,00 €	47.402,00 €	164.696,00 €	164.696,00 €	16%	191.047,36 €
Sanitär						
Desinfektion Frischwasserleitungen	1.372,00 €	98,00 €	1.470,00 €			
Verkleidung Zu- und Abwasser	8.650,00 €	648,00 €	9.298,00 €	10.768,00 €	16%	12.490,88 €
Elektroprüfung Container	4.575,00 €	675,00 €	5.250,00 €			
Elektroanschlüsse Container	25.273,00 €	6.300,00 €	31.573,00 €			
Fluchtwegleuchten	3.264,00 €	408,00 €	3.672,00 €			
Sicherheitsbeleuchtung	1.196,00 €	598,00 €	1.794,00 €	42.289,00 €	16%	49.055,24 €
Ausstattung Nutzerwunsch						
18 Tafel	15.530,00 €		15.530,00 €			
Akustikdeckenplatten	51.688,00 €	9.969,00 €	61.657,00 €			
Rampe	14.700,00 €		14.700,00 €			
Teppichboden		8.575,00 €	8.575,00 €	100.462,00 €	16%	116.535,92 €
Genehmigungsunterlagen						
Brandschutzkonzept	8.128,00 €		8.128,00 €			
Bauantrag inkl. Entwässerung	25.787,00 €		25.787,00 €			
Brandschutzverkleidung	13.545,00 €		13.545,00 €			
Brandschutztüren	41.561,00 €		41.561,00 €	89.021,00 €	16%	103.264,36 €
Auflagen aus Brandschutzkonzept						
ELA Sprechanlage für beide Gebäude			21.645,00 €			
Hausalarmanlage			32.682,00 €	54.327,00 €	16%	63.019,32 €
Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau Container				540.327,00 €		626.779,32 €